

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 25.06.2015

Materiál č. 18.

Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2015

Na základe:

plánu zasadnutí MsZ
na I. polrok 2015

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo
v Bardejove po prerokovaní

- berie na vedomie informatívnu správu

Predkladá:
Ing. Juraj Pópjak
prednosta MsÚ

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Grus
Ing. Mikuláš Serečun
Mgr. René Semanišin

Spravodajca:

Ing. Miroslav Grus
Ing. Mikuláš Serečun
Mgr. René Semanišin

Prerokované:

- na porade primátora dňa 1.6.2015
- v komisii výst. a ÚRM dňa 1.6.2015
- v mestskej rade dňa 11.6.2015

V Bardejove 18.06.2015

Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2015
oddelenie výstavby MsÚ Bardejov

Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

		€			
Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2015	ostáva	poznámka
MHPP	stavba	7 866 847	5 528 400	2 338 247	5,74%-spoluť.
	SD	6 308	5 312	996	RN z r. 2009 a
	AD	8 925	0	0	súčasným RN
	poistenie	38 159	33 659	4 500	zmenou DPH
	por.zam.	5 000	0	5 000	z 19 na 20 %
	PD	179 247	179 247	0	
	Pozast.výst.	132 268	132 268	0	
	Energ. Audit	10 000	0	10 000	
	Nad.rám.NFP	431 999	205 999	226 000	
	Naviac práce	196 464	0	196 464	
SPOLU:		8 875 017	6 084 885	2 584 743	

Zhotoviteľ stavby: VÁHOSTAV - SK, a.s., Žilina
 Ukončenie stavby: 14.8.2015
 Ukončenie realizácie aktivít projektu: 17.9.2015

Stavenisko priemyselného parku bolo odovzdané zhotoviteľovi 29.5.2009.

Spolufinancovanie mesta je vo výške 5,74 % z celkových nákladov stavby.

Po prvom pozastavení prác v roku 2009 bolo toto uvoľnené v apríli 2012. Následne nasledovalo 19.7.2012 ďalšie pozastavenie prác a financovania, ktoré trvalo až do 11.3.2015. Samotné práce boli obnovené dňa 20.3.2015. Vzhľadom na dlhú dobu pozastavenia stavby bolo potrebné aktualizovať PD a rozsah prác na kotolnách, v kompresorovni, revízijských prácach.

Obnovenie výstavby bolo v apríli 2012 obmedzené limitom do výšky 75 % z pôvodnej hodnoty zákazky, ktorá bola vo výške 7 839 855,60 €.

Stavebné práce nad rámec NFP boli zmluvne odsúhlasené v júli 2012. Jedná sa o práce, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej PD a práce, ktoré sa nedali predpokladať.

Obnova hradobného opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta - východná časť

		€			
Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2015	ostáva	poznámka
Obnova hradobného opevnenia	stavba	2 121 460	0	0	5,00%-spoluť.
	pož.dotácia	2 015 387	0	0	
	spolufin.	106 073	0	0	
	SD	20 000	0	0	
	AD	7 500	0	0	
	Vypr. žiadostí	2 000	2 000	0	
	Vytýč.podz.v.	2 000	0	0	
	Poreal.zam.	2 500	0	0	
	Geodet.vyt.	900	0	0	
	Arch.výskum	19 900	0	0	
	Verejn. obst.	4 800	0	4 800	
SPOLU:		2 257 950	2 000	4 800	

Mestu Bardejov bola doručené rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok z ROP-3.1-2014 pre projekt "Obnova opevnenia a jeho zapojenia do infraštruktúry mesta Bardejov - východná časť"

Nakoľko v uvedenom rozhodnutí nám bola naša žiadosť skrátaná o 300 000,00 EUR, ktoré boli presunuté do neoprávnených nákladov, mesto Bardejov od predloženej žiadosti odstúpilo.

Zároveň muselo zrušiť postup zadávania zákazky, nakoľko sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie podľa § 46 ods. 2 Zákona č.25/2006 Z.z.

Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Bardejov.

€

Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2015	ostáva	poznámka
CMZ	Max. obstarávacie nákl.	2 188 840	921 203	1 267 637	5,00%-spoluf.
	spoluúčast'	106 897	60 473	46 424	
	neopr.nákl.	50 903	0	50 903	
	AD	7 680	0	7 680	
	PD zmeny	5 616	0	5 616	
	Vytýč.podz.v.	3 090	1 890	1 200	
	Poreal.zam.	5 000	0	5 000	
	Verejné obstarávanie	2 400	0	2 400	
	Externý manažment	22 800	4 000	18 800	
	MsP kamerové rozvody	5 400	0	5 400	
	Naviac práce	120 123	0	120 123	
SPOLU:		329 909	66 363	263 546	

Zhotoviteľ stavby:

Metrostav, a.s., Praha

Začatie stavby:

október 2014

Ukončenie stavby:

12 mesiacov

Max. výška celkových výdavkov na realizáciu aktivít:

2 188 840

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít:

2 137 937

Nenávratný finančný príspevok do výšky:

2 031 040

Neoprávnené náklady:

50 903

Na stavbe sa pokračuje vo výstavbe kruhového objazdu ul. Jiráskova, Partizánska, Hviezdoslavova a dokončujú sa práce v Parku za Bazilikou. Postup prác predpokladá, že stavebné práce by mohli byť ukončené v predčasnom termíne do konca júna 2015.

Obnova hradobného opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta

- južná časť

€

Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2015	ostáva	poznámka
Obnova hradobného opevnenia južná časť	stavba	698 951	0	698 951	
	Arch.výskum	24 000	0	24 000	
	AD	4 800	0	4 800	
	PD. Aktual	15 000	0	15 000	
	Vytýčenie podz. vedení	900	0	900	
	Geodet.vytýčenie stavby	900	0	900	
	Poreal.zam.	2 000	0	2 000	
SPOLU:		746 551	0	746 551	

Zhotoviteľ stavby:

CUKSTAV s.r.o. Bardejov

Začatie stavby:

Predpokladaný termín 6/2015

Ukončenie stavby:

Predpokladaný termín 8/2016

Stavebná časť bude financovaná z dotácie Ministerstva financií SR.

Obnova fasády na bašte severnej (archívnej)

Bardejov

€

Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2015	ostáva	poznámka
Obnova hradobného opevnenia južná časť	stavba	16 880	0	16 880	z toho dot.
stavba vlastné	PD	900	0	900	MK SR
		6 880	0	6 880	10 000 €
SPOLU vlastné :		7 780	0	7 780	

Zhotoviteľ stavby:

bude určený výberovým konaním

Začatie stavby:

predpokladaný termín august 2015

Ukončenie stavby:

2015

Uvedený projekt predpokladá opravu vonkajších povrchov (omietok) bašty v Promenádnom parku.

Skatepark Bardejov

€

Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2015	ostáva	poznámka
Skatepark	Stavba	231 927	86 212	145 715	
SPOLU:		231 927	86 212	145 715	

Zhotoviteľ stavby: Skatepark Formát - PM, s .r.o. Bardejov
 Začatie stavby: 6/2014 - I. etapa skateparku
 Ukončenie stavby: po zabezpečení finančných prostriedkov

V roku 2014 bola začatá a ukončená I.etapa objektu Skatepark vo finančnej čiastke 86 212 €. Na dokončenie objektu skateparku je potrebné ukončiť aj II. etapu vo výške 145 715 €. Zhotoviteľom objektu skateparku je FORMÁT - PM, s.r.o., Bardejov. Na ďalšie práce bude vyhlásené výberové konanie.

Areál skateparku pozostáva z týchto objektov:

Skatepark
 Spev pláňa a sadové úpravy
 Prístup: kom.a parkovisko
 Oplotenia
 Streetbal
 Lezecká veža
 Kňanal. prípojka

Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2015
oddelenie podnikateľských činností MsÚ Bardejov

DOBUDOVANIE CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY BARDEJOV - B. N. VES UL. PRIEMYSELNÁ - CHODNÍK

€

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2015	ostáva	rozpočet na r. 2015	poznámka
B. N. Ves Ul. Priemyselná - chodník	221 852	77 175	144 677	50 500	
SPOLU:	221 852	77 175	144 677	50 500	

Zhotoviteľ stavby: GEEF, s.r.o. Stocklova 27, 085 01 BARDEJOV

Začatie stavby: 07/2012

Ukončenie stavby: 07/2015

Výstavbou bude realizuje chodník vľavo pozdĺž cesty III. triedy č.5565 medzi Bardejovom a Bardejovskou Novou Vsou – Ul. Priemyselná a príslušné územie vľavo Funkčná trieda cesty 7,5/60. Novo budovaný chodník sleduje hranu vozovky jestvujúcej trasy cesty III.tr. v prieľahu obcí a extraviláne. Tomuto je podriadené smerové aj výškové vedenie trasy. Konštrukcia chodníka je s krytom z asfaltového betónu, ktorá je zo strany vozovky ohraničená obrubníkom cestným betónovým vyvýšeným o 120 mm nad príslušnú hranu upravenej (zosilnenej) vozovky. Na vonkajšej hrane je obrubník záhonový. Voda z vozovky a chodníka je zachytená odvodňovacím prúžkom šírky 0,5 m a zvedená do uličných vpustov. Voda z vpustov je cestnou kanalizáciou, umiestnenou vo dne jestvujúcich priekop, odvedená do jestvujúcich priepustov a do dvoch nových priepustov. Celková dĺžka chodníka je 1075m, Chodník má plochu 3225 m², cestná kanalizácia má dĺžku 347 m. Realizácia predmetnej stavby, začala v roku 2012. Predpokladaný termín ukončenia / živ. úpravy + DZ / 07/2015

REKONŠTRUKCIA KRIŽOVATKY UL. SLOVENSKÁ – UL. KÚPEĽNÁ – UL. KACVINSKÁ – CSS

€

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2015	ostáva	rozpočet na r. 2015	poznámka
PD	4 800	0	0	0	real 2014
Stavba	156 398	0		156 398	
SPOLU:	161 198	0	0	156 398	

Zhotoviteľ stavby: ALAM, s.r.o., Nezábudková 40, 821 01 Bratislava

Začatie stavby: 07/2015

Ukončenie stavby: 10/2015

Predmetom akcie je uskutočnenie stavebných prác pre realizáciu komplexnej rekonštrukcie cestnej svetelnej signalizácie križovatky Ul. Slovenská – Ul. Kúpeľná - Ul. Kacvinská vrátane podmieňujúcich investícií vyplývajúcich z konkrétneho riešenia v zmysle PD :
 Koordinácia a koordinačný kábel medzi križovatkami Nový Sad /Billa a Pod Vinbargom/LIDL
 - úprava ostrovčekov a napojovacích chodníkov, prechodov pre chodcov v zmysle STN
 Spracovanie PD: 07- 08/ 2014
 Výber dodávateľa uskutočnený v roku 2014.
 Realizácia uvedenej akcie bude možná po schválení a úprave rozpočtu MsZ.

CHODNIK BARDEJOVSKÁ ZÁBAVA V BARDEJOVE

€

Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2015	ostáva	rozpočet na r. 2015	poznámka
Chodník Bard. Zábava		60 800	0	60 800	0	
SPOLU:		60 800	0	60 800	0	

Zhotoviteľ stavby: Na základe výberového konania

Začatie stavby: 06 - 07/2015

Ukončenie stavby: 09/2015

Stavba rieši výstavbu chodníka peších pozdĺž cesty II/545 v intraviláne mestskej časti Bardejovská Zábava. Súčasťou objektu je aj nový prechod cez cestu II/545 a taktiež nasvetlenie priechodu blikavými LED prvkami zapustenými do vozovky.

Začiatok stavby je cca v km 28,200 cesty II/545 a koniec stavby je cca v km 28,051 cesty II/545 v smere na Prešov.

Realizácia uvedenej akcie bude možná po schválení a úprave rozpočtu MsZ.

Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2015
 oddelenie školstva a telesnej kultúry

Oprava strechy na budove ZŠ s MŠ Pod Vinbargom Bardejov

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2015	ostáva	rozpočet na r.2015	poznámka
Oprava strechy	7 255	7 255	0	7 255	
SPOLU:	7 255	7 255	0	7 255	

Zhotoviteľ stavby: HAaMA s.r.o., Kukorelliho 3564/66, Bardejov

Začatie stavby: marec 2015

Ukončenie stavby: marec 2015

Účelom bolo odstránenie havarijného stavu zatekania dažďovej vody cez strešnú krytinu do objektu školy. Akcia je zrealizovaná a vyfaktúrovaná

Zateplenie MŠ Gorkého, Bardejov

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2015	ostáva	rozpočet na r. 2015	poznámka
Zateplenie budovy MŠ	29 947	0	29 947	29 947	
	0	0	0	0	
SPOLU:	29 947	0	29 947	29 947	

Zhotoviteľ stavby: Marko a Marko s.r.o., Priemyselná 3745, Bardejov

Začatie stavby: jún 2015

Ukončenie stavby: august 2015

Zrealizovaním predmetnej akcie sa má dosiahnuť zníženie energetických nákladov.

Výmena podlahovej PVC krytiny v ZŠ Námestie arm. Gen. L. Svobodu 16, Bardejov

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2015	ostáva	rozpočet na r.2015	poznámka
Výmena podlahovej PVC krytiny	2 200	0	2 200	2 200	
SPOLU:	2 200	0	2 200	2 200	

Zhotoviteľ stavby: Verejné obstarávanie ešte nebolo vyhlásené

Začatie stavby: jún 2015

Ukončenie stavby: august 2015

Účelom má byť zefektívnenie vnútorných priestorov školy

Oprava strechy na ZŠ Námestie arm. Gen. L. Svobodu 16, Bardejov

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2015	ostáva	rozpočet na r.2015	poznámka
Oprava terasovej strechy	7 800	0	7 800	7 800	
SPOLU:	7 800	0	7 800	7 800	

Zhotoviteľ stavby: Verejné obstarávanie ešte nebolo vyhlásené

Začatie stavby: jún 2015

Ukončenie stavby: august 2015

Zrealizovaním tejto akcie sa má odstrániť havarijný stav a zabrániť zatekaniu dažďovej vody do priestorov objektu školy.

Oprava sociálneho zariadenia v MŠ Nábřežná, Bardejov

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2015	ostáva	rozpočet na r.2015	poznámka
Oprava sociálneho zariadenia	14 900	0	14 900	14 900	
SPOLU:	14 900	0	14 900	14 900	

Zhotoviteľ stavby: Verejné obstarávanie ešte nebolo vyhlásené
Začatie stavby: jún 2015
Ukončenie stavby : august 2015

Zrealizovaním plánovanej akcie sa má odstrániť havarijný stav a dosiahnuť vyšší štandard hygienického zariadenia .

Oprava strechy na MŠ Komenského 24, Bardejov

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2015	ostáva	rozpočet na r.2015	poznámka
Oprava terasovej strechy	8 500	0	8 500	8 500	
SPOLU:	8 500	0	8 500	8 500	

Zhotoviteľ stavby: Verejné obstarávanie ešte nebolo vyhlásené
Začatie stavby: jún 2015
Ukončenie stavby : august 2015

Opravou terasovej strechy sa má odstrániť havarijný stav a zabrániť zatekaniu dažďovej vody do priestorov objektu.